MTC

- PLANNING PREVISIONNEL SOMMAIRE - TRAVAUX 2016

Réf : DT 14032,32
Indice : A
Page : 1/1

Station :	*GRAND PUY*	**Objet :**	*CONSTRUCTION DE L'APPAREIL A COMPTER DE L'OBTENTION DE L'AET*
Client :	*COMMUNE*	**Affaire N°:**	*"14032"*
Appareil :	*TELESIEGE FIXE DES CLOTATS 2*	**Rédacteur :**	*R.SIONNET*

N°	OPERATIONS	MOIS1				MOIS 2					MOIS 3				MOIS 4					MOIS 5				MOIS 6				MOIS 7					MOIS 8			
	Semaines --->	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	**Obtention de AET**	X																																	
2	Défrichement & évacuation arbres																																		
3	**Installation du chantier**																																		
4	Démontage appareil existant																																		
5	Implantation & levé géométre																																		
6	Etudes géotechniques																																		
7	Etudes et plans Génie-civil																																		
8	Remise des plans exécution				X																														
9	Vérification plans GC/BCT																																		
10	Terrassement généraux Gare amont																																		
11	Terrassement généraux Gare aval																																		
12	Fouilles des ouvrages/terrassement																																		
13	Contrôles fouilles BCT/Géotechn					X	X	X	X	X																										
14	Ferraillage et bétonnage ligne/G2/G1																																		
15	Contrôles géométre													X																						
16	Livraison matériel constructeur									X	X	X	X	X	X	X																				
17	Montage de la ligne y compris assembl DZ																																		
18	Montage de la gare amont																																		
19	Montage de la gare aval																																		
20	Déroulage, tension, épissure câble																																		
21	Réalisation des chalets départ/arrivée																																		
22	Raccord transfo-ligne électrique																																		
23	Câblage électrique-branchements																																		
24	Livraison energie électrique gare motrice																		X																
25	Terrassement modelage final/gazon																																		
26	Montage sièges (avec thermique)																																		
27	Montage ligne sécurité																																		
28	Réglages et mise en route																																		
29	Rôdage et essais																																		
30	Réception constructeur																								X										
31	Réception BIRM & M. d'œuvre																									X									
32	**Ouverture au Public**																												X						